PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - DORSALE

Città di Cuneo

H2 WEDGE POWER

SQUADRA 5 - tratto 7 -
a seguire dopo il tratto 6

SQUADRA 2 - tratto 11 -
in corso per circa 2 settimane

SQUADRA 5 - tratto 6 -
dal 28 Agosto circa

SQUADRA 5 - tratto 5 -
in corso per circa 2 settimane

SQUADRA 5 - da definire

SQUADRA 5 - tratto 2 -
da definire

SQUADRA 4
tratto 6 - a seguire dopo il
tratto 5

SQUADRA 6 - tratto 1-
in corso fino al 10/09

SQUADRA 7 -
Centrale - in corso

C. Fenoglie

C.na Ospedaletto

C. Finestre
Rotonde

C. Mirabuch

Ruata dei Bassi inf.

C.na Affaiteria

C.na Torrazza

CIMITERO

T.to Taloff

C. Farina

C. Bastero

C. Nerone

T.to Longhi

C. Brignone

Torrente

Gesso

VIA RIVOLI

VIA SAVIGLIANO

VIA SAVOIA

VIA TETTO GORETTO

VIA TETTO BRIGNONE

VIA ROATA CANALE

VIA REANA

VIA BISALTA

VIA VERNEA

VIA VERNEDA

LAVORI DI POSA DEL TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI AL 25 AGOSTO 2017

LEGENDA:

- *RETE IN PROGETTO*
- *LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO*
- *RETE REALIZZATA*
- *RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE*