PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - ALTIPIANO

Città di Cuneo

H2 WEDGE POWER

SQUADRA 2
2° tratto a seguire
tratto 1

SQUADRA 2 -2° tratto
dal 07 Agosto

SQUADRA 2 - 1° tratto -
In corso

SQUADRA 3 - tratto 3 -
in corso fino al 06 Agosto

SQUADRA 4
- 3° tratto -
dal 9 agosto

SQUADRA 1 in corso
fino al 01 Agosto

SQUADRA 1 - 2 tratto
a seguire del tratto 1

SQUADRA 3 - tratto 4 -
a partire dal 07 Agosto

SQUADRA 4
in corso fino al 08 Agosto

Torrente

Gesso

Torrente

C.na Fantini

C.na Dolce

LAVORI DI POSA DEL TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI AL 28 LUGLIO 2017

LEGENDA:

- RETE IN PROGETTO
- LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
- RETE REALIZZATA
- RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE